

Dato:  
04.12.2023

Vår ref.:  
20/1060

Journalpostid.:  
29

Deres ref.:

Saksbehandler:  
Per Skretting

## Naboinfo Solahallen uke 49

### Rivning av Solahallen

Som dere kjenner til er vi godt i gang med innvendig rivning av Solahallen. Det har vært en tidkrevende prosess da det er flere elementer som krever omstendelige rutiner for å håndtere avfallet på riktig måte.

Utevendig har vi sanert rundt grunnmur og beslag rundt taket.

Det som står for tur nå er forberedende arbeider for rivning med maskin. Dette arbeidet starter trolig opp i uke 49/50.

Arbeidet blir utført med maskiner med lavt støynivå og tiltak for å redusere at støy og støv blir skjenerende for nabolaget.

For å minimere støv vil det også bli utført feiing av Kornbergvegen gjevnlig på kveldstid.

### Fremdrift:

Da prosjektet er forsinket i henhold til planlagt fremdrift ser vi oss nødt til å øke lengden på arbeidsdagene og også inkludere lørdag frem mot ferdigstilling av rivningsarbeidene. Mandag til fredag planlegger vi å starte kl. 07:00, og avslutte mellom 20:00 og 21:00. Lørdag planlegger vi å starte kl. 09:00, og avslutte kl. 18:00.

Ferdigstilling av arbeidene er fortsatt usikker da vi avventer analyser der det vil fremkomme om det gjenstår behandling av farlig avfall.

Beklager de ulemper dette eventuelt måtte medføre. Er det noen spørsmål rundt dette er det bare å ta kontakt.

All informasjon om prosjektet vil bli lagt ut på hjemmesiden til Sola kommune.

<https://www.sola.kommune.no/byggesak-eiendom-og-kart/kommunale-byggeprosjekter/ny-solahall/>

Med hilsen

Per Skretting  
Prosjektleder

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.*

