

 Sola kommune	Sjekkliste ved innlevering av renovasjonsteknisk plan	
		Revisjon 04.09.2025

Sjekklista er ikke utfyllende og er kun ment som en huskeliste. Prosjekterende er selv ansvarlig for at alt er prosjektert iht. normer og regler i kommunen ved innlevering av teknisk plan.

Ved planlegging og bygging av infrastruktur som skal overtas av Sola kommune skal minst følgende normer og veiledninger følges:

- Monteringsinstruks for nedgravde avfallscontainere
(<https://www.underbakken.no/>)
- Planlegging og nedgraving av avfallscontainere (veileder)
- Kommunalteknisk avfallsnorm, Stavanger og Sandnes
- Forskrift om retningslinjer for nedgravde containere i Sola kommune

NB! Mangler ved innlevering kan føre til at planer ikke vil bli behandlet før tilstrekkelig planmaterieell foreligger, konsulenten vil da få tilbakemelding.

	Sjekkliste ved innlevering av renovasjonsteknisk plan	
		Revisjon 04.09.2025

1. Generelt

Kontrollpunkt	Kontroll	Merknad
Er det utarbeidet en renovasjonsteknisk plan (RTP) som viser løsning, plassering og tilkomst?	☐	
Inneholder RTP:		
- Beskrivelse av valgt renovasjonsløsning (fraksjoner og håndtering)?	☐	
- Plassering/hentested i plan?	☐	
- Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger?	☐	
- Detaljplan med kjørevei, snuhammer, oppstillingsplass, kantstein, høyder?	☐	
Er løsningen i tråd med kommunens gjeldende ordninger?	☐	
En del typer avfall skal med hjemmel i lover og forskrifter håndteres særskilt. Redegjør RTP for dette? Gjelder bl.a.: - Hageavfall - Glass- og metallemballasje	☐	

2. Universell utforming

Kontrollpunkt	Kontroll	Merknad
Er avfallsutstyr og henteløsning universelt utformet (TEK17 §12-12)?	☐	
Er tilkomst uten hindringer, med tilstrekkelig bredder, belysning og skilting?	☐	
Er avstander, stigninger (< 8 %), rekkehøyder og ganglinjer ivare tatt?	☐	

	Sjekkliste ved innlevering av renovasjonsteknisk plan	
		Revisjon 04.09.2025

3. Valg av renovasjonsløsning

Kontrollpunkt	Kontroll	Merknad
Er valgt renovasjonsløsning i samsvar med reguleringsbestemmelser?	☐	
Er løsningens dimensjonering dokumentert i RTP (jf. veiledende tabeller i normen)?	☐	

4. Plassering og areal

Kontrollpunkt	Kontroll	Merknad
Er avfallsrom/bod vist i plankart?	☐	
Framgår det i RTP hvor avfallsutstyret skal plasseres ved tømning?	☐	
For nedgravd løsning: - Er plassering på privat grunn vurdert? - Er fri løftehøyde (9 m) og sikkerhetsavstander ivarettatt?	☐	
For avfallssug (avtalt med kommunen): Er trasé og plassering vist?	☐	
Garasjeanlegg er ofte aktuelt sted å plassere avfallsutstyr. Avfallsnormen fastsetter da særskilte krav og anbefalinger. Framgår opplysninger om dette i RTP?	☐	

5. Adkomst og trafiksikkerhet

Kontrollpunkt	Kontroll	Merknad
Er krav og veiledninger i avfallsnormen fulgt mht. avstander og beskrevet i RTP? For	☐	

	Sjekkliste ved innlevering av renovasjonsteknisk plan	
		Revisjon 04.09.2025

avfallsbesitter til oppsamlingsutstyr, og til oppstillingsplass ved tømning.		
Er adkomst til oppstillingsplass i henhold til Vegnorm Sør-Rogaland og Statens vegvesen N100?	☐	
Er snuhammer for renovasjonsbil dimensjonert for lastebil type L?	☐	
Framgår det i RTP hvorvidt rygging med renovasjonsbil må foretas?	☐	
Avfallsnormen setter krav om at nedsenket kantstein (jf. vei- normen) skal benyttes der beholdere større enn 240 liter skal tømmes fra fortau eller tilsvarende. Er dette drøftet i RTP?	☐	
Om avfallsbeholdere ikke skal flyttes for tømning, er punkter fra kommunalteknisk avfallsnorm (veileder) ivaretatt?	☐	
En del arealbruk kan være til hinder for praktisk renovasjon. Er det i RTP drøftet og vist på plantegning eventuelle restriksjoner mot for eksempel: Parkering som hindrer at renovasjonsbilen kommer fram?	☐	
Er det trær eller hekker som kan være til hinder for adkomst/tømning?	☐	
Framgår det på plantegning i RTP hvordan renovasjonsbil kjører for å ankomme anvist tømmested og eventuelt snu/rygge (sporingsanalyse)?	☐	

6. Avfallsrom (hvis aktuelt)

Kontrollpunkt	Kontroll	Merknad
Er avfallsrommet låsbart og med tilgang for brannvesen?	☐	
Er det tilfredsstillende skilting?	☐	
Har rommet ventilasjon og luktsperre?	☐	

 Sola kommune	Sjekkliste ved innlevering av renovasjonsteknisk plan	
		Revisjon 04.09.2025

Har rommet sluk, spyleslange, vaskbare overflater?	☐	
Er brannsikkerhet ivaretatt (egen branncelle, TEK17)?	☐	
Er dimensjonering tilpasset kommunens tømmefrekvens og fraksjoner?	☐	
Er det plass til farlig avfall og EE-avfall?	☐	

7. Utendørs oppbevaring (hvis aktuelt)

Kontrollpunkt	Kontroll	Merknad
Er det avsatt nok plass for valgt avfallsløsning?	☐	
Er området planlagt med: - Kort avstand til renovasjonsbil - Fast dekke, nivåforskjeller unngått - Skjerming - Sikring mot brann (minst 5 m fra vegg hvis ikke brannsikkert utstyr) og estetikk vurdert	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	

8. Sikkerhet og HMS

Kontrollpunkt	Kontroll	Merknad
Er det vurdert risiko for fotgjengere og kjøretøy ved tømning?	☐	
Er adkomst sikker for renovatør (unngå manuell håndtering over lange avstander)?	☐	
Støy kan være til sjenanse ved renovasjon, feks sovevinduer vendt mot avfallsbeholdere. Valg av avfallsutstyr og tidspunkt for tømning kan	☐	

 Sola kommune	Sjekkliste ved innlevering av renovasjonsteknisk plan	
		Revisjon 04.09.2025

derfor være faktorer å vurdere. Er denne type problemstillinger drøftet i RTP?		
--	--	--

10. Dimensjonering og beregning

Kontrollpunkt	Kontroll	Merknad
Er mengdeberegninger gjort for husholdningsavfall og/eller næringsavfall?	☐	
Er utstyr valgt ut fra avfallstype, egenvekt og tømmefrekvens?	☐	
Er eventuelle beregninger for komprimator, beholdere eller containere dokumentert?	☐	