

Sjekklista er ikke utfyllende og er kun ment som en huskeliste. Prosjekterende er selv ansvarlig for at alt er prosjektert iht. normer og regler i kommunen ved innlevering av teknisk plan.

Ved planlegging og bygging av infrastruktur som skal overtas av Sola kommune skal minst følgende normer og veiledninger følges:

- Vegnorm for Sør-Rogaland <https://www.sola.kommune.no/vei-og-trafikk/vegnorm-for-sor-rogaland/>
Der denne ikke er dekkende følges Statens vegvesen sine håndbøker
- Veileder for veiteknisk rammeplan <https://www.sola.kommune.no/vei-og-trafikk/veileder-for-vei-rammeplan/>
- Kommunalteknisk vann- og avløps norm <https://va-norm.no/sola/>
- Veileder for VA-rammeplan <https://www.sola.kommune.no/byggesak-eiendom-og-kart/vann-og-avlop/regler-for-vann-og-avlop/veileder-for-va-rammeplan/>
- Gjeldende norm for renovasjonsteknisk anlegg <https://www.sola.kommune.no/byggesak-eiendom-og-kart/avfall-og-gjenvinning/for-utbyggere/>
- Krav til overvannshåndtering <https://www.sola.kommune.no/byggesak-eiendom-og-kart/vann-og-avlop/regler-for-vann-og-avlop/krav-til-overvannshandtering/>
- Utomhusplan <https://www.sola.kommune.no/f/p1/ic5d840c9-42dc-434a-af40-c2f942cbfe9c/norm-for-utomhusanlegg-v21oppdatert-revideringer-19092017.pdf>

NB! Mangler ved innlevering kan føre til at planer ikke vil bli behandlet før tilstrekkelig planmaterieell foreligger, konsulenten vil da få tilbakemelding.

Sjekkliste ved innlevering av tekniske planer

 Revisjon
13.08.2025

Generelt	Ivaretatt	Ikke aktuelt	Kommentar
Er standardklasse avklart for veien (valg av standard klasse gjøres ut i fra ÅDT)			
Er dimensjonerende kjøretøy avklart			
Foreligger det stikningskoordinater			
Er maks Stigning og min stigning avklar (krever det avvikssøknad)			
Er resulterende tverrfall kontrollert.			
Behov for trapper, akseptabelt med trapper ?			
Behov for Gjerder, rekkverk eller kjøresterke veirekkverk?			
Behov for støttemurer og type mur vurdert, drenering bak muren ivaretatt.			
Er det behov for avskjærende grøfter vurdert			
Er behovet for dypdrenering eller andre spesielle dreneringsløsninger vurdert			
Skal veien være vannførende hvor ledes vannet, er det utarbeidet en overordnet plan ?			
Er material valget for veien avklart			
Er det gjort noen støyvurdering?			
Er det vurdert overordnet system/funksjon for Universell utforming?			
Er type møblering avklart?			



Sjekkliste ved innlevering av tekniske planer

Revisjon
13.08.2025

Er mur eller fylling avklart ved store høydeforskjeller			
Er åpen grøft eller lukket drenering vurdert			
Er alle avkjørsler inntegnet			
Er alle nødvendige busslommer/skur inntegnet. Ved etablering av buss skur må dette avklares med kommunen.			
Er alle nødvendige sandfang inntegnet.			
Er alle stikkrenner inntegnet, med dimensjon			
Er skiltplan utarbeidet (Skal sendes Sola kommune for godkjenning)			
Er det utarbeidet belysingsplan for veiarealene ?			
Er alle tilknytningspunkter til eksisterende veier og konstruksjoner innmålt			
Er det utarbeidet beplantingsplan for trafikkarealene			
Er nødvendig forkiling mellom jord og fjell vurdert			
Er det gjort spesielle unntak i forhold til normaler og retningslinjer (Krever avvikssøknad)			
Er plassering av spesielle element (tunnelpåhugg, brofundament, mur, større ledningsanlegg etc,) innmålt/kontrollert			

Sjekkliste ved innlevering av tekniske planer

Revisjon
13.08.2025

Ved fordrøyningsbasseng skal det være en vannplan som viser hvor vannet renner ved oversvømmelse			
Er det sjekket om prosjektert vei gir endringer av terreng inn i tilstøtende hage?			
Er det utarbeidet en plan for å informere og behandle henvendelser fra naboer			
Er utforming på overgangssoner mellom private/kommunalt/utbygging/avklart			
Har det vært kontakt med buss-selskap drosjenæring eller andre som blir påvirket av utbyggingen.			
Er geometri, siktforhold, rekkverk og andre faste installasjoner kontrollert opp mot gjeldende normal og retningslinjer ?			
Godkjent depot (Er det gitt godkjenning fra kommunen hvis det ligger på kommunale areal)			
Har det være et samkjørings møte mellom Va, fjernvarme, Gass, Ledningsnett (utarbeidet Masterplan)			
Er det tilstrekkelig overdekking og dimensjonering på vei over konstruksjon. (Branntrase 12,7 tonn akseltrykk)			
Er det vurdert avlastingsplater i forbindelse med konstruksjon under vei ?			
Er det medtatt i planen at det legges et varslings nett i underkant av veikroppen over konstruksjoner.			
Er det innhentet asfaltresept for utsending med tilbudet / innsending til godkjenning av kommunen			